

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
DESTINO DEL GASTO

FDG



ORGANO RECTOR: _____
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____
ENCARGADO DEL FONDO: _____
EJERCICIO DEL RECURSO: _____

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: _____
CARGO: _____
CORREO ELECTRONICO: _____
TELÉFONO(S): _____

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIMIENTO	DEBERIGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HMD20300235066	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACCA COSECHAS A BASE DE RODADOS DE CONCRETO Y EMPEDRAO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TZACUALA, HUAUTLA. - 414716	MHU-2023-FAISM-AD-065	MUNICIPIO DE HUAUTLA	597,601.09	597,601.09	597,601.09	597,601.09	299,280.33	299,280.33	0%	
2	HMD203002302820	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACCA COSECHAS A BASE DE RODADOS DE CONCRETO Y EMPEDRAO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DEL KTEL, HUAUTLA. - 361034	MHU-2023-FAISM-AD-077	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0%	
3	HMD203002302199	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACCA EN LA LOCALIDAD DE EL KTEL, HUAUTLA. - 358712	MHU-2023-FAISM-AD-074	MUNICIPIO DE HUAUTLA	766,000.00	766,000.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0%	
4	HMD203002356555	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, C.C.T. 130P00461, EN LA LOCALIDAD DE MUZAMINGUILLO. - 281475	MHU-2023-FAISM-AD-069	MUNICIPIO DE HUAUTLA	957,000.00	957,000.00	957,000.00	957,000.00	287,100.00	287,100.00	0%	
5	HMD203002356582	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUNTO AL PANTON Y CALLE JONG GARCIA EN BARRIO BAO, HUAUTLA. - 203989	MHU-2023-FAISM-AD-042	MUNICIPIO DE HUAUTLA	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	630,167.75	630,167.75	100%	
6	HMD203002356595	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SIN NOMBRE EN BARRIO ALTO ELINO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 201960	MHU-2023-FAISM-AD-043	MUNICIPIO DE HUAUTLA	757,000.00	757,000.00	757,000.00	757,000.00	757,000.00	757,000.00	100%	
7	HMD203002356413	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COATZONCO. - 202153	MHU-2023-FAISM-AD-044	MUNICIPIO DE HUAUTLA	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100%	
8	HMD203002355821	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MILAHUAL. - 198139	MHU-2023-FAISM-AD-040	MUNICIPIO DE HUAUTLA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100%	
9	HMD203002355842	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPECO. - 199258	MHU-2023-FAISM-AD-041	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	1,315,762.80	1,315,762.80	93%	
10	HMD203002355659	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUNTO AL POZO EN BARRIO TACHIRUIL, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILA. - 284785	MHU-2023-FAISM-AD-032	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	888,061.50	888,061.50	93%	
11	HMD203002355597	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENCINAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACUAPAN. - 250174	MHU-2023-FAISM-AD-045	MUNICIPIO DE HUAUTLA	813,600.00	813,600.00	813,600.00	813,600.00	558,012.50	558,012.50	93%	
12	HMD203002381917	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO. - 282153	MHU-2023-FAISM-AD-064	MUNICIPIO DE HUAUTLA	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	121,800.00	121,800.00	93%	



[Handwritten signature]



13	HID2030402287850	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAILES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO. - 287877	MHU-2023-FAISM-AD-046	MUNICIPIO DE HUAUTLA	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	618,388.53	618,388.53	100%	
14	HID2030402278551	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAILE ARQUIMEDIZ CAVALLERO, EN LA LOCALIDAD DE AJUHHUETL. - 249352	MHU-2023-FAISM-AD-049	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	648,047.65	648,047.65	80%	
15	HID2030402278288	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAILES, EN LA LOCALIDAD DE EL KITE. - 287797	MHU-2023-FAISM-AD-050	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,433,000.00	1,433,000.00	1,433,000.00	1,433,000.00	1,433,000.00	1,433,000.00	928,076.88	928,076.88	80%	
16	HID2030402287914	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAILE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA. - 297287	MHU-2023-FAISM-AD-017	MUNICIPIO DE HUAUTLA	956,800.67	956,800.67	956,800.67	956,800.67	956,800.67	956,800.67	875,509.28	875,509.28	100%	
17	HID2030402287338	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAILE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HERMANDEZITLA. - 297419	MHU-2023-FAISM-AD-035	MUNICIPIO DE HUAUTLA	992,733.58	992,733.58	992,733.58	992,733.58	992,733.58	992,733.58	804,627.71	804,627.71	100%	
18	HID2030402319756	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAILE DE ACCESO AL ROTO, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITLTLA. - 452448	MHU-2023-FAISM-AD-008	MUNICIPIO DE HUAUTLA	662,600.00	662,600.00	662,600.00	662,600.00	662,600.00	662,600.00	662,600.00	662,600.00	100%	
19	HID2030402315160	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA EN LA LOCALIDAD DE EL PADONAL EN VARIAS CAILES. - 416242	MHU-2023-FAISM-AD-006	MUNICIPIO DE HUAUTLA	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	100%	
20	HID2030402368130	TERMINACIÓN DE COLECTOR E INTERCONEXIÓN DE DRENAJES SANITARIOS HUAUTLA	MHU-2023-PROAGUA-INV-A-1	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,299,256.90	1,299,256.90	1,299,256.90	1,299,256.90	1,299,256.90	1,299,256.90	0.00	0.00	0%	
21	HID2030402291158	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA. - 325728	MHU-2023-FAISM-AD-066	MUNICIPIO DE HUAUTLA	793,000.00	793,000.00	793,000.00	793,000.00	793,000.00	793,000.00	237,500.00	237,500.00	5%	
22	HID2030402280336	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO NUÑEZ SOLO, HUAUTLA. - 259494	MHU-2023-FAISM-AD-083	MUNICIPIO DE HUAUTLA	397,903.57	397,903.57	397,903.57	397,903.57	397,903.57	397,903.57	0.00	0.00	0%	
23	HID2030402285405	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO HONDO ELIPO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 286225	MHU-2023-FAISM-AD-042	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	330,000.00	330,000.00	0%	
24	HID2030402285580	CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO DE BOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS CERCEZOS. - 287049	MHU-2023-FAISM-AD-060	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	405,000.00	405,000.00	0%	
25	HID2030402285595	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. - 287123	MHU-2023-FAISM-AD-055	MUNICIPIO DE HUAUTLA	907,000.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	272,100.00	272,100.00	30%	
26	HID2030402279045	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEPA. - 252350	MHU-2023-FAISM-AD-053	MUNICIPIO DE HUAUTLA	614,000.00	614,000.00	614,000.00	614,000.00	614,000.00	614,000.00	184,200.00	184,200.00	30%	
27	HID2030402285624	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO AMATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 287325	MHU-2023-FAISM-AD-078	MUNICIPIO DE HUAUTLA	463,113.32	463,113.32	463,113.32	463,113.32	463,113.32	463,113.32	138,934.00	138,934.00	30%	
28	HID2030402320559	TERMINACIÓN DE COLECTOR E INTERCONEXIÓN DE DRENAJES SANITARIOS A PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO BAO HUAUTLA. - 438156	MHU-2023-PROAGUA-INV-A-1	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	
29	HID2030402318383	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA EN LA LOCALIDAD EL LINDERO. - 428465	MHU-2023-FAISM-AD-084	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,073,841.96	1,073,841.96	1,073,841.96	1,073,841.96	1,073,841.96	1,073,841.96	322,152.59	322,152.59	0%	



30	HID203002303284	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUTECO - 363118	MHU-2023-FAISM-AD-085	MUNICIPIO DE HUAYULA	503,000.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	150,900.00	150,900.00	0%
31	HID203002303425	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE VIRASCO. - 363849	MHU-2023-FAISM-AD-079	MUNICIPIO DE HUAYULA	781,045.47	781,045.47	781,045.47	781,045.47	781,045.47	234,313.64	234,313.64	0%
32	HID203002301486	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE CONTEMANUATIL. - 355520	MHU-2023-FAISM-AD-083	MUNICIPIO DE HUAYULA	1,245,287.04	1,245,287.04	1,245,287.04	1,245,287.04	1,245,287.04	373,566.11	373,566.11	0%
33	HID203002303564	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEREQUIMINTI. - 363355	MHU-2023-FAISM-AD-070	MUNICIPIO DE HUAYULA	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0%
34	HID203002287159	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOS CEÑEZOS - 293489	MHU-2023-FAISM-AD-056	MUNICIPIO DE HUAYULA	908,011.00	908,011.00	908,011.00	908,011.00	908,011.00	614,017.80	614,017.80	68%
35	HID203002287200	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 293708	MHU-2023-FAISM-AD-058	MUNICIPIO DE HUAYULA	702,340.19	702,340.19	702,340.19	702,340.19	702,340.19	210,702.06	210,702.06	80%
36	HID203002289029	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE BAIDEPÓS. - 257593	MHU-2023-FAISM-AD-002	MUNICIPIO DE HUAYULA	1,699,668.00	1,699,668.00	1,699,668.00	1,699,668.00	1,699,668.00	509,900.40	509,900.40	0%
37	HID203002287332	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO BAJO IXATLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAYULA - 293904	MHU-2023-FAISM-AD-057	MUNICIPIO DE HUAYULA	547,172.89	547,172.89	547,172.89	547,172.89	547,172.89	451,351.32	451,351.32	83%
38	HID203002285150	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA. - 285317	MHU-2023-FAISM-AD-054	MUNICIPIO DE HUAYULA	503,500.00	503,500.00	503,500.00	503,500.00	503,500.00	151,050.00	151,050.00	50%
39	HID203002285165	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALE SIN MÓRBIDE, EN LA LOCALIDAD DE COATZACO. - 285375	MHU-2023-FAISM-AD-060	MUNICIPIO DE HUAYULA	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	
40	HID203002285357	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA GALEA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEREFO. - 286094	MHU-2023-FAISM-AD-071	MUNICIPIO DE HUAYULA	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	216,000.00	216,000.00	
41	HID203002287254	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ATERO, EN LA LOCALIDAD DE COATZACO. - 294076	MHU-2023-FAISM-AD-069	MUNICIPIO DE HUAYULA	348,150.00	348,150.00	348,150.00	348,150.00	348,150.00	104,445.00	104,445.00	
42	HID203002303031	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA. - 365024	MHU-2023-FAISM-AD-081	MUNICIPIO DE HUAYULA	455,510.23	455,510.23	455,510.23	455,510.23	455,510.23	0.00	0.00	0%
43	HID203002285126	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NICOLÁS BASTIEN CCT 130P002319, EN LA LOCALIDAD DE METLATRECC. - 289593	MHU-2023-FAISM-AD-081	MUNICIPIO DE HUAYULA	702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0%
44	HID203002300589	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CRISTOBAL COLON CCT 130P002319, EN LA LOCALIDAD DE CHIATTLA. - 352093	MHU-2023-FAISM-AD-075	MUNICIPIO DE HUAYULA	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0%
45	HID203002301106	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO CCT 188C002056, EN LA LOCALIDAD DE CAÑORCE DE MANO. - 354077	MHU-2023-FAISM-AD-082	MUNICIPIO DE HUAYULA	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0%
46	HID203002300725	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA TUPAC GARCIA CCT 130P006040, EN LA LOCALIDAD DE CHAMINGO. - 352345	MHU-2023-FAISM-AD-076	MUNICIPIO DE HUAYULA	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	230,100.00	230,100.00	0%



47	HID230102300944	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGUALCIO ATEHUE CCT. 130900599V, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUICATE. - 353440	MHU-2023-FASIM-AD-668	MUNICIPIO DE HUAYULA	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	192,000.00	192,000.00	0%
48	HID230302247322	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE CHALCUCANCO. - 149202	MHU-2023-FASIM-AD-916	MUNICIPIO DE HUAYULA	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	100%
49	HID230302247430	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE HUITZOTILACO. - 146580	MHU-2023-FASIM-AD-915	MUNICIPIO DE HUAYULA	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	100%
50	HID230402278197	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO. - 250977	MHU-2023-FASIM-AD-948	MUNICIPIO DE HUAYULA	1,164,250.00	1,164,250.00	1,164,250.00	1,164,250.00	1,164,250.00	349,275.00	349,275.00	70%
51	HID230402278660	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXQUISCO. - 251269	MHU-2023-FASIM-AD-947	MUNICIPIO DE HUAYULA	932,950.00	932,950.00	932,950.00	932,950.00	932,950.00	561,548.62	561,548.62	60%
52	HID230402319208	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE 21 DE ENERO. - 432275	MHU-2023-FASIM-AD-972	MUNICIPIO DE HUAYULA	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	244,600.00	244,600.00	0%
53	HID230402301921	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN BARRIO DEL SALTO ENDO, HUAYULA. - 357407	MHU-2023-FASIM-AD-973	MUNICIPIO DE HUAYULA	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	0.00	0.00	0%
TOTAL					\$ 44,098,835.91	\$ 44,098,835.91	\$ 44,098,835.91	\$ 44,098,835.91	\$ 44,098,835.91	\$ 19,275,211.47	\$ 19,275,211.47	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.

NO OMITIR COMENTAR QUE EL DIBUJO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ

ING. BONIFACIO NAHUM MENDO GONZALEZ

AUXILIAR OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

UC. MARLYN JUSTA HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. ANTONIO MARTINEZ REBOLEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

